

1. Identificació de l'obra

D'acord amb l'acta del Comitè d'Obres i Mobilitat del passat dia 19/1/2022, es va autoritzar a l'empresa constructora OSG SERVEIS, S.L., a realitzar els treballs de construcció d'escomesa de gas i anul·lació de l'actual al Pg. de Sant Joan número 105.

Descripció i horari dels treballs en general:

- Lloc: Pg. de Sant Joan entre Provença i Pl. Mossèn Cinto Verdaguer (costat Llobregat, sentit descendent).
- L'àmbit territorial afectat serà el corresponent al Districte Municipal de l'Eixample
- Data d'inici: 31/01/2022 fins al dia 04/02/2022
- L'horari de treball serà en **Horari diürn** comprès entre les 08.00 i les 20.00 hores.

2. Treballs d'execució de l'obra

Fase única.

-Data d'inici: 31/01/2022	Data final: 04/02/2022
Tram afectat: Pg. Sant Joan entre Provença i Pl. Mossèn Cinto Verdaguer	

Planificació de l'obra:

El Pg. de Sant Joan al tram afectat (sentit mar) consta de carril Bus, un carril de circulació i un carril bici unidireccional.

L'àmbit de l'obra afectarà al carril bus i a la vorera del costat Llobregat del Pg. de Sant Joan.

Restriccions circulatòries:

Es desviarà la circulació d'autobusos pel carril de circulació per a la resta de vehicles al tram afectat.

Afectació als vianants:

Es treballarà a la vorera per meitats, permetent en tot moment el trànsit de vianants amb una amplada mínima d'1.80m.

Implantació de l'obra:

La implantació de l'obra s'efectuarà el dia 31/12/2022 a partir de les 09:30 hores.

La protecció dels treballs s'efectuarà amb la col·locació de NJ de formigó per dins de la línia divisòria del carril Bus, es deixarà un espai mínim de 3.20m per a la circulació pel carril contigu al carril Bus.

Cal deixar habilitat en tot moment l'accés a pàrquing particular de la finca adjacent. Caldrà realitzar-ho per meitats, habilitat el pas amb la col·locació de planxes metàl·liques si fos el cas.

Els treballs a la vorera s'efectuaran per meitats, deixant sempre habilitat un pas d'1,80 m d'amplada. La protecció s'efectuarà amb tanques metàl·liques tipus revisa i amb la col·locació de planxes metàl·liques collades a terra, si fos necessari, i separant l'àmbit d'obres amb tanques grogues d'obra provisional.

Col·locació de la senyalització informativa prèvia:

- La col·locació dels panells informatius d'obres serà el dia 12/01/2022 o abans però tapats amb malla d'ocultació negra.

- S'haurà d'escriure el codi: **PA011-22** , en lletra de color negre i amb una mida en conjunt equivalent a un DIN-4, darrera dels panells d'obra, en la part inferior dreta.
- La senyalització provisional d'obres i de codi hauran d'ajustar-se a la normativa vigent.

Recurs necessaris de l'empresa pels treballs a realitzar.

- Cons de 75cm, panells direccionals (TB-1) i senyals verticals de codi, en número suficient per poder realitzar les restriccions provisionals de trànsit.
- New jerseis de formigó de color groc, totes iguals en forma i mesura , amb catadiòptrics i llums nocturnes, i en tot el perímetre de la obra en la que coincideixi amb la circulació. Caldrà tenir present que s'haurà de tenir unes que siguin aixamfranades per poder col·locar-les en els inicis de les ocupacions , i evitar que en cas d'accident puguin resultar danyats greument els usuaris dels vehicles que circulen per les vies afectades.
- Totes aquelles tanques metàl·liques grogues o mallades altes metàl·liques de simple torsió, elements de seguretat, i tot el que correspongui per normativa, per tal de senyalitzar correctament la zona d'obres.

Restitució al estat original.

- La restitució de l'espai públic està prevista pel proper dia 04/02/2022.

Annexos:

Annex 1. Plànols facilitats per l'empresa.